

ETAT D'AVANCEMENT DU PROGRAMME AUTOROUTIER

AUTOROUTES EN CONSTRUCTION

I - AVANCEMENT DES TRAVAUX

<i>Tronçon</i>	<i>Début travaux</i>	<i>Date prévisible de mise en service</i>	<i>Novembre 2004</i>	<i>Décembre 2004</i>
Contournement de Settat (17km)	28/07/2003	Octobre 2005	65,5%	70%
Had Soualem - Tnine Chtouka (35 km)	15/11/2002	Juin 2005	55%	61%
Tnine Chtouka - El Jadida (30 km)	16/02/2004	Novembre 2006	4,7%	6%
Asilah – Tanger (30 km)	31/01/2002	Juin 2005	70,5%	73%
Tétouan – Mdiq (11 km)	21/04/2004	Décembre 2006	4,5%	10%
Mdiq – Fnideq (17 km)	23/03/2004	Mars 2007	5,4%	11%
Tanger - Oued Rmel (54 km)	Août 2004	Juin 2007	Démarrage des travaux	Démarrage des travaux
Settat - Marrakech 145 km)	Août 2004	Décembre 2006	Démarrage des travaux	Démarrage des travaux

II - AVANCEMENT DES ETUDES AUTOROUTIERES

<i>Tronçon</i>	<i>Phase de l'étude à fin Décembre 2004</i>
Téouan - Fnideq	Projet d'exécution achevée
Tanger - Oued R'mel	Projet d'exécution en cours
Settat - Marrakech	Projet d'exécution en cours
3ème voie Rabat - Casablanca	Etude de bifurcation externe Avant projet en cours
Marrakech - Chichaoua	Projet d'exécution en cours
Chichaoua - Amskroud	Projet d'exécution en cours